

Roma 29/05/2019

OGGETTO: “Microfattoria Acquaponica in Costa d’Avorio, a supporto della formazione e dei processi di trasformazione di piccole-medie imprese e enti governativi” – **AID 11615 - stato contabile della commessa SAL I**

Con riferimento a quanto in oggetto, si rende noto lo stato del progetto:

- la fase di progetto esecutivo del sistema acquaponico si è conclusa. Sono state poste in lavorazione tutte le componenti strutturali e strumentali necessarie alla realizzazione del progetto in sito.
- le componenti ordinate sono in arrivo presso differenti ns. magazzini per facilità ed economia di trasporti. Saranno successivamente spostate presso un deposito da cui verranno caricate sul di un container 20” per il successivo viaggio a destinazione. Sono già stati presi accordi con l’agenzia marittima di trasporto che dopo le opportune operazioni (anche doganali) ci consegnerà il materiale presso la struttura ospite: Pefacy-Iferà a lamoussoukro, scuola di formazione professionale agricola.
- durante il periodo di navigazione, nel sito di destinazione, una impresa locale realizzerà per ns. conto alcune sistemazioni per consentire una più agevole installazione delle componenti. E’ stata raggiunto un accordo che ci consentirà di utilizzare il personale formato dalla agenzia Pefacy in costa d’avorio per la edificazione dell’impianto e, successivamente, quella specificatamente formata nella struttura ospite per la conduzione agricola della nuova struttura.
- non appena il materiale sarà stato scaricato a destino, i nostri tecnici si recheranno in loco per coordinare il montaggio impiantistico.

Per quanto alla contabilità ad oggi, si riporta di seguito quanto riportato nella convenzione in merito alla suddivisione degli aiuti concessi nella CONVENZIONE stipulata in data 27.06.2018 e successivamente modificata con ADDENDUM alla Convenzione in data 07.12.2018.